

	План производства работ Петуниным С.Г.	Ответственный за сроки сдачи	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ОТДЕЛКА ЧЕРНОВАЯ + ЧИСТОВАЯ													
1	электромонтаж (прозвонка, установка автоматов)	Подрядчик											
2	слаботочные системы (усиление связи, установка ТВ антен), установка датчиков, коммутация	Подрядчик											
	дизайн-проекты по всем системам с привязками, с тех картами и установочными размерами	Заказчик											
3	Отделка сан узлов (плитка, камень и пр.) 6 сан/узлов	Подрядчик											
4	Гидроизоляция полов, стен в душевых	Подрядчик											
	доставка плитки на объект	Заказчик											
	схемы раскладки плитки	Заказчик											
5	Монтаж потолков и стен из облицовочной доски 2 и 3 этажи	Подрядчик											
6	Монтаж потолков и стен из ГКЛ 1 этаж (винный зал)	Подрядчик											
	план-схемы конфигурации потолков, разрезы, привязки	Заказчик											
7	Шпаклевочные работы по потолкам 2 и 3 этаж	Подрядчик											
8	Шпаклевочные работы по потолкам 1 этаж	Подрядчик											
9	Шпаклевочные работы по стенам 2 и 3 этаж	Подрядчик											
10	Шпаклевочные работы по стенам 1 этаж	Подрядчик											
11	Монтаж элементов лепнины по стенам и потолкам	Подрядчик											
	лепные элементы на объекте	Заказчик											
12	Облицовка полов плиткой или камнем	Подрядчик											
	наличие материала для облицовки полов на объекте	Заказчик											
13	Наливной пол под ламинированную доску на 2 этаже	Подрядчик											
14	Покраска потолка 2 этаж	Подрядчик											
15	Настил паркетной доски на пол 3 этаж	Подрядчик											
16	Настил паркетной доски на пол 2 этаж	Подрядчик											
	наличие материала для облицовки полов на объекте	Заказчик											
17	Чистовая отделка стен (покраска, обои и пр.) 2 этаж	Подрядчик											
	наличие чистовых материалов для стен на объекте	Заказчик											
18	Покраска потолка 1 этаж	Подрядчик											
19	Чистовая отделка стен (покраска, обои и пр.) 1 этаж	Подрядчик											
	наличие чистовых материалов для стен на объекте	Заказчик											
20	Установка чистовых сан тех приборов	Подрядчик											
21	Установка розеток, выключателей, светильников	Подрядчик											
	наличие чистовых материалов на объекте	Заказчик											
22	Установка напольных плинтусов, порожков и пр.	Подрядчик											
	наличие чистовых материалов на объекте	Заказчик											
23	Декоративная покраска стен	Подрядчик											
	наличие чистовых материалов на объекте	Заказчик											
24	Сдача объекта в эксплуатацию	Подрядчик											

План производства работ сторонними подрядчиками		Ответственный за сроки сдачи	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ОТДЕЛКА ЧИСТОВАЯ													
1	Укладка мрамора	Сторонние подрядчики											
2	Изготовление и установка мебели на заказ	Сторонние подрядчики											
3	Оформление заказ на кухонную мебель, тех условия со схемой установки оборудования	Сторонние подрядчики											
4	Установка входной и межкомнатных дверей	Сторонние подрядчики											
5	Установка кондиционеров	Сторонние подрядчики											
6	Огорождение лестницы монтаж	Сторонние подрядчики											
7	Установка витражей в винной комнате	Сторонние подрядчики											
8	Отделка межэтажной лестницы (ступени)	Сторонние подрядчики											

		1 этап	начало	окончание	2 этап	начало	окончание						
1	Слаботочные системы (усиление связи, установка ТВ антен), установка датчиков, коммутация	кабель	01.03.2018	01.04.2018		01.09.2018	01.10.2018						
2	Оформление заказ на кухонную мебель, тех условия со схемой установки оборудования		01.03.2018	01.04.2018									
3	Укладка мрамора		01.05.2018	01.07.2018									
4	Изготовление и установка мебели на заказ (винный зал)												
5	Декоративная покраска стен	замер	01.04.2018	10.04.2018	установка	15.06.2018	15.07.2017						
6	Установка витражей в винной комнате	3 и 2 этажи	15.08.2018	01.10.2018	1.этаж	01.10.2018	01.11.2018						
7	Установка камина в винной комнате		10.05.2018	01.06.2018									
8	Отделка межэтажной лестницы (ступени)		01.08.2018	15.08.2018									
9	Установка портала камина в зале		01.07.2018	01.09.2018									
10	Проверка системы, установка кондиционеров		01.09.2018	01.10.2018									
11	Огорождение лестницы монтаж	проверка	01.03.2018	01.04.2018	установка	01.10.2018	01.11.2018						
12	Установка входной и межкомнатных дверей		01.09.2018	15.09.2018									
		вход	01.07.2018	01.08.2018	межкомн	01.09.2018	15.10.2018						